

## ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES

CONTRATO: MACN-FIII-004/2022

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO Y EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA OBRA DENOMINADA "A) REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE REVOLUCION LOCALIDAD DE SAN BLASITO MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS. B) REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CALLE REVOLUCION LOCALIDAD DE SAN BLASITO MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS. C) CONSTRUCCION DE CALLE EN AMATLAN DE CAÑAS LOCALIDAD DE SAN BLASITO ASENTAMIENTO SAN BLASITO MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS." ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT Y LA EMPRESA INGENIEROS Y ARQUITECTOS ARQ JOV S DE RL DE CV.

**1.- LUGAR, HORA Y FECHA.** EN LA LOCALIDAD DE SAN BLASITO, MUNICIPIO AMATLÁN DE CAÑAS, NAYARIT, SIENDO LAS 12:00 HRS EL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, EN EL LUGAR DE LA OBRA SE REÚNEN POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE AMATLAN CANAS, EL ING. JAVIER CASTAÑEDA GUTIERREZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES; ING. JORGE LUIS RIVERA RODRIGUEZ, EN SU CARÁCTER SUPERVISOR DE OBRA, Y EL ARQ. JULIO JAVIER ULLOA GARCIA, EN SU CARÁCTER CONTRATISTA, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

**2.-DILIGENCIA.** - SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA EN DONDE EL ARQ. JULIO JAVIER ULLOA GARCIA, ENTREGA AL H. XLII AYUNTAMIENTO DE AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT, LOS TRABAJOS DE LA OBRA "A) REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE REVOLUCION LOCALIDAD DE SAN BLASITO MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS. B) REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CALLE REVOLUCION LOCALIDAD DE SAN BLASITO MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS. C) CONSTRUCCION DE CALLE EN AMATLAN DE CAÑAS LOCALIDAD DE SAN BLASITO ASENTAMIENTO SAN BLASITO MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS."

LOS TRABAJOS SE REALIZARON AL AMPARO DEL CONTRATO NUMERO **MACN-FIII-004/2022**, CON UN IMPORTE DE \$2'475,190.40 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL, CIENTO NOVENTA PESOS 40/100 M.N.) I.V.A INCLUIDO, RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 33, FONDO 3 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS).



LOS TRABAJOS FUERON CONTRATADOS PARA INICIAR CON FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 Y DEBIENDO FINALIZAR EL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2022, CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 90 DÍAS NATURALES SIENDO EL PERIODO REAL DE EJECUCIÓN DE FECHA 14/09/2022 al 13/12/2022.

3.- OBSERVACIONES. SE PROCEDE A LA ENTREGA.

4.- RESUMEN DEL EJERCICIO.

NO. DE ESTIMACION	FECHA (PERIODO)	IMPORTE TOTAL (CON IVA)
ANTICIPO 30%	24 DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$742,557.12
ESTIMACION NO. 1	DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DEL 2022	\$589,563.28
ESTIMACION NO. 2	DEL 14 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$744,430.48
ESTIMACION NO.3 Y FINIQUITO	DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$387,970.60
	5 AL MILLAR	\$10,668.92
	<b>IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (CON IVA)</b>	<b>\$2'475,190.40</b>

CONVENIO MODELO \$0.00

IMPORTE TOTAL CONTRATADO	IMPORTE TOTAL ESTIMADO
\$2'475,190.40	\$2'475,190.40

NOTA. LOS IMPORTES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

5.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EL PROCEDIMIENTO DE ESTE PROYECTO SE REALIZARAN LOS TRABAJOS DE LA CONSTRUCCION DE LA RED DE ATARGEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, INICIANDO CON EL TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO Y ESTABLECER BANCOS DE



NIVEL, LA EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN SECO EN ZONA B, COLOCACION DE PLANTILLA Y ACOSTILLAMIENTO POSTERIOR A LA INSTALACION DE LA TUBERIA PVC CON CAMPANA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO 20MM DE 8" SERIE 25 CON LUBRICANTE, PRUEBAS, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION, CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA COMUN DE 1.20 A 1.40 MTS INCLUYE MAMPOSTERIA, MUROS DE TABIQUE ROJO CON APLANADOS MÓRTERO ARENA Y SU MEDIA CAÑA AL FONDO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA ASI MISMO SE REALIZAN LOS TRABAJOS DE EXCAVACION, COLOCACION DE PLANTILLA EN FONDO DE ZEPAS PARA ASI COLOCAR LA TUBERIA DE 6" EN DESCARGAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCION DE REGISTRO DE AGUAS NEGRAS ALBAÑAL COM MEDIDAS DE 0.60 X 0.40 CM CON TABIQUE ROJO RECOCIDO Y PEGUE DE MORTERO, INCLUYE LA FABRICACION COLADO Y COLOCACION DE TAPA PARA REGISTRO, ASI MISMO COMO PROCEDIMINETO FINAL SE REALIZA LA RECUPERACION DE LA TERRACERIA, LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE RESIDUOS PRODUCTOS DE LOS TRABAJOS DE EXCVAVACIONES Y ALBAÑILERIAS.

PARA EL AGUA POTABLE SE REALIZARAN TAMBIEN LOS TRABAJOS DE DICHO PROYECTO CON EL TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, PARA ASI REALIZAR LAS EXCAVACIONES CON EQUIPO PARA FORMAR LAS ZANJAS EN MATERIAL COMUN SECO EN ZONA B DE 0.00 A 4.00 MTS DE PROFUNDIDAD CON AFLOJE Y EXTRACCION DE MATERIAL, SEGUIDO DE LA CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN CAMION, FORMACION DE PLANTILLA PARA RECIBIR TUBERIA, ASI PARA CONTINUAR CON LA INSTALACION DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICA RD-36 DE 3" QUE INCLUYE SUS CORTES, TEE DE 3", COPLES DE 3", ASI COMO EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA DE PVC HIDRAULICA DE 3". SIGUIENDO CON EL PROCEDIMIENTO SE REALIZARÁ LA EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL, LA CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES EN CAMION, PARA ASI REALIZAR LA PLANTILLA EN EL FONDO DE LA ZANJA CON ACOSTILLAMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA DE 13MM (1/2") INCLUYENDO CUADRO DE FO.GO. NIPLES, LLAVE DE GLOBO HEMBRA 1 LLAVE DE NARIZ Y LA INSTALACION DE LA MANGUERA KITECK DE ½.

EN LA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL EMPEDRADO AHOGADO SE REALIZARAN LOS TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACION, RUPTURA Y DEMOLICION DE EMPEDRADO COMUN POR MEDIOS MECANICOS CON RECUPERACION DE MATERIAL, APERTURA DE CAJA EN TERRENO NATURAL TIPO B CON MAQUINARIA, SE CONSIDERARA LA CARGA Y EL ACARREO DE LOS MATERIALES SOBRANTES PRODUCTO DE LA APERTURA DE CAJA, PARA ASI DAR COMPACTACION AL TERRENO NATURAL PARA DESPUES REALIZAR LA FORMACION DE LA BASE HIDRAULICA COMPACTANDOLA EN SU 95%, AL TIMPO DE TENER NUESTRA BASE TERMINADA, PROCEDEREMOS A LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO DE UN F´C=150 KG/CM E INMEDIATAMENTE REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO CON UN F´C=200KG/CM2 DE UN ESPESOR DE 15 CM.

COMO ETAPA FINAL SE REALIZARÁ LA LIMPIEZA DEL TOTAL DE LA OBRA EN MATERIALES FINOS Y GRUESOS PARA CONCLUIR TOTALMENTE SE PINTARÁN LAS GUARNICIONES COMO ULTIMO TRABAJO.




## OBRAS ADICIONALES

**6.- VICIOS OCULTOS.:** PARA GARANTIZAR LA OBRA EJECUTADA POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS DERIVADO DE LA CONSTRUCCION DE LA MISMA, EL ARQ. JULIO JAVIER ULLOA GARCIA ENTREGA AL H. XLII AYUNTAMIENTO DE AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT. LA FIANZA NUMERO 3945-13708-0, LA CUAL PODRA HACERSE EFECTIVA PARCIAL O TOTALMENTE DURANTE SU PERIODO DE VIGENCIA A SOLICITUD DEL H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLAN DE CAÑAS, EN LOS CABOS DONDE SE DETERMINE SEAN RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA CONTRATISTA Y NO PROVENGAN DE UNA INADECUADA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LAS INTALACIONES QUE LO AMERITEN.

**7.- MANIFESTACION DE LAS PARTES** EL H. XLII AYUNTAMIENTO DE AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT. POR CONDUCTO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EMITE LA PRESENTE ACTA FINIQUITO Y DE EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE CONTRATO EN MENCION, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASI COMO EL ARTICULO 48 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE NAYARIT, DETERMINANDOSE QUE NO EXISTEN CREDITOS A FAVOR NI EN CONTRA, RESULTANTES PARA AMBAS PARTES, Y UNA VEZ CUMPLIDAS LAS ACCIONES QUE DERIVARON DE DEL PRESENTE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN ESTE MISMO ACTO EL H. XLII AYUNTAMIENTO DE AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT CON LA ACEPTACION DEL CONTRATISTA, DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO, MOTIVO DE ESTA ACTA. SIN DERECHOS A RECLAMACIONES POSTERIORES, DEJANDO SUBSISTENTE LAS GARANTIAS POR VICIOS OCULTOS QUE SE SEÑALO ANTERIORMENTE, HASTA SU TOTAL SATISFACCION AMERITE ESTE PROYECTO.

**8.- CIERRE DEL ACTA:** NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO SIENDO LAS 14:00HRS DEL DIA EN MENCION.



**9.- NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE ESTUVIERON PRESENTES EN ESTE ACTO.**

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**

**ING. JAVIER CASTAÑEDA GUTIERREZ**  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS  
PUBLICOS MUNICIPALES

**ING. JORGE LUIS RIVERA RODRIGUEZ**  
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION POR PARTE DE LA EMPRESA RESPONSABLE DE LA OBRA.

**ARQ. JULIO JAVIER ULLOA GARCIA**  
REPRESENTANTE LEGAL

