



GOBIERNO MUNICIPAL

RESUMEN DEL INFORME DEFINITIVO 2022

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 23; PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS
FONDO: REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA
DEPENDENCIA EJECUTORA: H.XLII AYUNTAMIENTO. DE AMATLAN DE CAÑAS

FECHA DE ELABORACION: 03 DE ENERO DEL 2023


NUM. DE HOJA 1 DE 2

Table with 19 columns: (PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA, INVERSION APROBADA (TOTAL, FEDERAL, FEDERAL R33, ESTATAL DIRECTO), INVERSION MINISTRADA POR SAF (TOTAL, FEDERAL, FEDERAL R33, ESTATAL DIRECTO), SALDO MINISTRADO (TOTAL, FEDERAL, FEDERAL R33, ESTATAL DIRECTO), INVERSION EJERCIDA EJECUTOR (TOTAL, FEDERAL, FEDERAL R33, ESTATAL DIRECTO), SALDO EJERCIDO (TOTAL, FEDERAL, FEDERAL R33, ESTATAL DIRECTO). Rows include SE URBANIZACION and summary rows (SUMA DE LA HOJA, SUBTOTAL, TOTAL).

LIC. JESUS RAFAEL SANDOVAL DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AMATLAN DE CAÑAS



ING. JAVIER CASTAÑEDA GUTIERREZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS
AMATLAN DE CAÑAS





**GOBIERNO MUNICIPAL
INFORME DEFINITIVO 2022**

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 23; PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS
 FONDO: REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA
 DEPENDENCIA EJECUTORA: H.XLII AYUNTAMIENTO. DE AMATLAN DE CAÑAS

FECHA DE ELABORACION 03 DE ENERO DEL 2023

PROGRAMA: SE URBANIZACION

NUM. DE HOJA 2 DE 2

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSION APROBADA		INVERSION MINISTRADA POR SAF		% AVANCE FIN.	SALDO MINISTRADO		INVERSION EJERCIDA EJECUTOR			% AVANCE FIN.	SALDO EJERCIDO		METAS PROG.		METAS ALC. ALCANZADAS DE PROYECTO	% AVANCE FIS.	OBSERVACIONES			
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL	TOTAL	FEDERAL		TOTAL	FEDERAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL		U.M.	CANT.								
2022/R23-001		PAVIMENTACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE SAN BLASITO, MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS.	AMATLAN DE CAÑAS SAN BLASITO	A	01/05/23	30/06/23	\$ 397,482.12	\$ 397,482.12	\$ 397,482.12	\$ 397,482.12	100%			\$ 396,982.19	\$ 396,982.19		100%	\$ 499.93	\$ 499.93	M2	406.00	406.00	100%	LOS SALDOS FUERON REINTEGRADOS A LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES.			
2022/R23-002		PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE S/N INICIANDO EN LA IGLESIA Y TERMINANDO EN CALLE DE PLAZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN BLASITO, MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS.	AMATLAN DE CAÑAS SAN BLASITO	A	01/05/23	30/06/23	\$ 171,292.04	\$ 171,292.04	\$ 171,292.04	\$ 171,292.04	100%			171,076.61	171,076.61		100%	\$ 215.43	\$ 215.43	M2	175.50	175.50	100%	LOS SALDOS FUERON REINTEGRADOS A LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES.			
SUMA DE LA HOJA							568,774.16	568,774.16	568,774.16	568,774.16		0	0	568,058.80	568,058.80	0		715.36	715.36								
SUBTOTAL							568,774.16	568,774.16	568,774.16	568,774.16		0	0	568,058.80	568,058.80	0		715.36	715.36								
TOTAL							568,774.16	568,774.16	568,774.16	568,774.16		0	0	568,058.80	568,058.80	0		715.36	715.36								

LIC. JESUS RAFAEL SANDOVAL DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AMATLAN DE CAÑAS



ING. JAVIER CASTAÑEDA GUTIERREZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS
AMATLAN DE CAÑAS

