



GOBIERNO MUNICIPAL

RESUMEN DEL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL

EJERCICIO 2023

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023



FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

RAMO 23; PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS

FONDO:

REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA

DEPENDENCIA EJECUTORA:

H.XLII AYUNTAMIENTO. DE AMATLAN DE CAÑAS

FECHA DE ELABORACION:

04 DE JULIO DEL 2023

NUM. DE HOJA 1 DE 2

| (PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA | INVERSION APROBADA |            |             |                 | INVERSION MINISTRADA POR SAF |            |             |                 | SALDO MINISTRADO |         |             |                 | INVERSION EJERCIDA EJECUTOR |            |             |                 | SALDO EJERCIDO |         |             |                 |
|----------------------------------|--------------------|------------|-------------|-----------------|------------------------------|------------|-------------|-----------------|------------------|---------|-------------|-----------------|-----------------------------|------------|-------------|-----------------|----------------|---------|-------------|-----------------|
|                                  | TOTAL              | FEDERAL    | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | TOTAL                        | FEDERAL    | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | TOTAL            | FEDERAL | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | TOTAL                       | FEDERAL    | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO | TOTAL          | FEDERAL | FEDERAL R33 | ESTATAL DIRECTO |
| SE URBANIZACION                  | 568,774.16         | 568,774.16 |             |                 | 568,774.16                   | 568,774.16 |             |                 | 0                | 0       |             |                 | 568,058.80                  | 568,058.80 |             |                 | 715.36         | 715.36  |             |                 |
| SUMA DE LA HOJA                  | 568,774.16         | 568,774.16 |             |                 | 568,774.16                   | 568,774.16 |             |                 | 0                | 0       |             |                 | 568,058.80                  | 568,058.80 |             |                 | 715.36         | 715.36  |             |                 |
| SUBTOTAL                         | 568,774.16         | 568,774.16 |             |                 | 568,774.16                   | 568,774.16 |             |                 | 0                | 0       |             |                 | 568,058.80                  | 568,058.80 |             |                 | 715.36         | 715.36  |             |                 |
| TOTAL                            | 568,774.16         | 568,774.16 |             |                 | 568,774.16                   | 568,774.16 |             |                 | 0                | 0       |             |                 | 568,058.80                  | 568,058.80 |             |                 | 715.36         | 715.36  |             |                 |

LIC. JESUS RAFAEL SANDOVAL DIAZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AMATLAN DE CAÑAS



ING. JAVIER CASTAÑEDA GUTIERREZ  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS  
AMATLAN DE CAÑAS





**GOBIERNO MUNICIPAL**  
**SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2023**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 23; PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS  
 FONDO: REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA  
 DEPENDENCIA EJECUTORA: H.XLII AYUNTAMIENTO DE AMATLAN DE CAÑAS

FECHA DE ELABORACION 04 DE JULIO DEL 2023

PROGRAMA: SE URBANIZACION

NUM. DE HOJA 2 DE 2

| No. DE OBRA     | No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA | NOMBRE DEL PROYECTO   | MUNICIPIO LOCALIDAD             | MOD. EJEC. | FECHAS         |                 | INVERSION APROBADA |               | INVERSION MINISTRADA POR SAF |               | % AVANCE FIN. | SALDO MINISTRADO |         | INVERSION EJERCIDA EJECUTOR |               |               | % AVANCE FIN. | SALDO EJERCIDO |           | METAS PROG. |        | METAS ALC. DE PROYECTO | % AVANCE FIS. | OBSERVACIONES   |  |  |
|-----------------|----------------------------------|---|---------------------------------|------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------|-------------|--------|------------------------|---------------|---|--|--|
|                 |                                  |   |                                 |            | INICIO (D/M/A) | TERMINO (D/M/A) | TOTAL              | FEDERAL       | TOTAL                        | FEDERAL       |               | TOTAL            | FEDERAL | TOTAL                       | FEDERAL       | BENEF./ OTROS |               | TOTAL          | FEDERAL   | U.M.        | CANT.  |                        |               |   |  |  |
| 2022/R23-001    |                                  | PAVIMENTACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE SAN BLASITO, MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS.   | AMATLAN DE CAÑAS<br>SAN BLASITO | A          | 01/05/23       | 30/06/23        | \$ 397,482.12      | \$ 397,482.12 | \$ 397,482.12                | \$ 397,482.12 | 100%          |                  |         | \$ 396,982.19               | \$ 396,982.19 |               | 100%          | \$ 499.93      | \$ 499.93 | M2          | 406.00 |                        | 100%          | LOS SALDOS FUERON REINTEGRADOS A LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES. |  |  |
| 2022/R23-002    |                                  | PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE S/N INICIANDO EN LA IGLESIA Y TERMINANDO EN CALLE DE PLAZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN BLASITO, MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS. | AMATLAN DE CAÑAS<br>SAN BLASITO | A          | 01/05/23       | 30/06/23        | \$ 171,292.04      | \$ 171,292.04 | \$ 171,292.04                | \$ 171,292.04 | 100%          |                  |         | 171,076.61                  | 171,076.61    |               | 100%          | \$ 215.43      | \$ 215.43 | M2          | 175.50 |                        | 100%          | LOS SALDOS FUERON REINTEGRADOS A LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES. |  |  |
| SUMA DE LA HOJA |                                  |   |                                 |            |                |                 |                    | 568,774.16    | 568,774.16                   | 568,774.16    | 568,774.16    |                  | 0       | 0                           | 568,058.80    | 568,058.80    | 0             |                | 715.36    | 715.36      |        |                        |               |   |  |  |
| SUBTOTAL        |                                  |   |                                 |            |                |                 |                    | 568,774.16    | 568,774.16                   | 568,774.16    | 568,774.16    |                  | 0       | 0                           | 568,058.80    | 568,058.80    | 0             |                | 715.36    | 715.36      |        |                        |               |   |  |  |
| TOTAL           |                                  |   |                                 |            |                |                 |                    | 568,774.16    | 568,774.16                   | 568,774.16    | 568,774.16    |                  | 0       | 0                           | 568,058.80    | 568,058.80    | 0             |                | 715.36    | 715.36      |        |                        |               |   |  |  |

LIC. JESUS RAFAEL SANDOVAL DIAZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE AMATLAN DE CAÑAS

AMATLÁN DE CAÑAS  
 2021 NAYARIT 2024  
 PRESIDENCIA

ING. JAVIER CASTAÑEDA GUTIERREZ  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS  
 AMATLAN DE CAÑAS