



GOBIERNO MUNICIPAL

RESUMEN CIERRE EJERCICIO 2023



DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO: FONDO III: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)
DEPENDENCIA EJECUTORA: H. XLII AYTO. DE AMATLÁN DE CAÑAS

FECHA DE ELABORACION 05/01/2024

(PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO EJERCIDO					
	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS
SC AGUA POTABLE	1,353,006.18				1,353,006.18		1,353,006.18				1,353,006.18		0.00				0.00	
VIVIENDA	1,922,458.01				1,922,458.01		1,922,458.01				1,922,458.01		0.00				0.00	
SE URBANIZACION	4,478,000.00				4,478,000.00		4,472,600.00				4,472,600.00		5,400.00				5,400.00	
SE URBANIZACION	9,063,529.81				9,063,529.81		9,057,503.10				9,057,503.10		6,026.71				6,026.71	
SUMA DE LA HOJA	16,816,994.00				16,816,994.00		16,805,567.29				16,805,567.29		11,426.71				11,426.71	
SUBTOTAL	16,816,994.00				16,816,994.00		16,805,567.29				16,805,567.29		11,426.71				11,426.71	
TOTAL	16,816,994.00				16,816,994.00		16,805,567.29				16,805,567.29		11,426.71				11,426.71	

LIC. JESUS RAFAEL SANDOVAL DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE AMATLÁN DE CAÑAS

ING. JAVIER CASTANEDA GUTIERREZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS
AMATLÁN DE CAÑAS, NAY.



GOBIERNO MUNICIPAL
CIERRE DE EJERCICIO 2023



DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO: FONDO III: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)
DEPENDENCIA EJECUTORA: H. XLII AYTO. DE AMATLÁN DE CAÑAS

FECHA DE ELABORACION 05/01/2024

DEPENDENCIA EJECUTORA:		H. XLII AYTO. DE AMATLAN DE CAÑAS		PROGRAMA:		SC AGUA POTABLE		NUM. DE HOJA		2 DE		6																			
No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO EJERCIDO						METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBSERVACIONES
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF / OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF / OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF / OTROS	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO	FIS.	FIN.		
2023/MF3-03-024	OP-F3-03-024/2023	CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN AMATLÁN DE CAÑAS LOCALIDAD YERBABUENA	AMATLAN DE CAÑAS YERBABUENA	C	12/09/23	11/12/23	1,353,006.18					1,353,006.18		1,353,006.18					0.00				0.00			TANQUE PERSONA	1 349	1 349	100%	99%	CON CONTRATO NUMERO MACN-FIII-003/2023, Y UN MONTO DE \$ 1,353,006.18
SUMA DE LA HOJA							1,353,006.18					1,353,006.18		1,353,006					0.00				0.00								
SUBTOTAL							1,353,006.18					1,353,006.18		1,353,006						0.00				0.00							
TOTAL							1,353,006.18					1,353,006.18		1,353,006						0.00				0.00							

LIC. JESUS RAFAEL SANDOVAL DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE AMATLÁN DE CAÑAS

AMATLÁN DE CAÑAS
2021 NAYARIT 2023
PRESIDENCIA

ING. JAVIER CASTAÑEDA GUTIERREZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
AMATLÁN DE CAÑAS, NAY.

AMATLÁN DE CAÑAS
NAYARIT
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PÚBLICOS



GOBIERNO MUNICIPAL

CIERRE DE EJERCICIO 2023



DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO: FONDO III: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)
DEPENDENCIA EJECUTORA: H. XLII AYTO. DE AMATLÁN DE CAÑAS

FECHA DE ELABORACION 05/01/2024

DEPENDENCIA EJECUTORA: H. XLII AYTO. DE AMATLÁN DE CAÑAS				PROGRAMA:										SE URBANIZACION										NUM. DE HOJA				3		DE		6	
No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO EJERCIDO						METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBSERVACIONES		
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF / OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF / OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF / OTROS	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO	FIS.	FIN.				
2023/MF3-03-003	OP-F3-03-003/2023	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN AMATLÁN DE CAÑAS LOCALIDAD AMATLÁN DE CAÑAS	AMATLAN DE CAÑAS AMATLAN DE CAÑAS	C	05/06/23	05/07/23	1,126,800.00					1,126,800.00		1,125,441.20					1,125,441.20		\$ 1,358.80				\$ 1,358.80		PIEZAS PERSONA	180 325	180	325	100%	100%	CON CONTRATO NUMERO MACN-FIII- 002/2023, Y UN MONTO DE \$ 4,472,800.00
2023/MF3-03-004	OP-F3-03-004/2023	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AMATLÁN DE CAÑAS LOCALIDAD ESTANCIA DE LOS LOPEZ	AMATLAN DE CAÑAS ESTANCIA DE LOS LOPEZ	C	05/06/23	05/07/23	765,600.00					765,600.00		\$ 764,676.76					\$ 764,676.76		\$ 923.24				\$ 923.24		PIEZAS PERSONA	120 155	120	155	100%	100%	
2023/MF3-03-005	OP-F3-03-005/2023	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN AMATLÁN DE CAÑAS LOCALIDAD EL ROSARIO	AMATLAN DE CAÑAS EL ROSARIO	C	05/06/23	05/07/23	563,400.00					563,400.00		\$ 562,720.60					\$ 562,720.60		\$ 679.40				\$ 679.40		PIEZAS PERSONA	90 135	90	135	100%	100%	
2023/MF3-03-006	OP-F3-03-006/2023	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN AMATLÁN DE CAÑAS LOCALIDAD TEPUZHUACÁN	AMATLAN DE CAÑAS TEPUZHUACÁN	C	05/06/23	05/07/23	447,800.00					447,800.00		447,260.00					447,260.00		\$ 540.00				\$ 540.00		PIEZAS PERSONA	70 110	70	110	100%	100%	
2023/MF3-03-007	OP-F3-03-007/2023	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN AMATLÁN DE CAÑAS LOCALIDAD BARRANCA DEL ORO	AMATLAN DE CAÑAS BARRANCA DEL ORO	C	05/06/23	05/07/23	281,700.00					281,700.00		281,360.30					281,360.30		\$ 339.70				\$ 339.70		PIEZAS PERSONA	45 95	45	95	100%	100%	
2023/MF3-03-008	OP-F3-03-008/2023	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN AMATLÁN DE CAÑAS LOCALIDAD SAN BLASITO	AMATLAN DE CAÑAS SAN BLASITO	C	05/06/23	05/07/23	216,600.00					216,600.00		216,338.80					216,338.80		\$ 261.20				\$ 261.20		PIEZAS PERSONA	30 75	30	75	100%	100%	
2023/MF3-03-009	OP-F3-03-009/2023	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN AMATLÁN DE CAÑAS LOCALIDAD MEZQUITES	AMATLAN DE CAÑAS MEZQUITES	C	05/06/23	05/07/23	187,800.00					187,800.00		187,573.53					187,573.53		\$ 226.47				\$ 226.47		PIEZAS PERSONA	30 95	30	95	100%	100%	
2023/MF3-03-010	OP-F3-03-010/2023	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN AMATLÁN DE CAÑAS LOCALIDAD JESUS MARIA	AMATLAN DE CAÑAS JESUS MARIA	C	05/06/23	05/07/23	144,400.00					144,400.00		144,225.87					144,225.87		\$ 174.13				\$ 174.13		PIEZAS PERSONA	20 25	20	25	100%	100%	
2023/MF3-03-011	OP-F3-03-011/2023	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN AMATLÁN DE CAÑAS LOCALIDAD CERRITOS	AMATLAN DE CAÑAS CERRITOS	C	05/06/23	05/07/23	130,000.00					130,000.00		129,843.23					129,843.23		\$ 156.77				\$ 156.77		PIEZAS PERSONA	20 35	20	35	100%	100%	
2023/MF3-03-012	OP-F3-03-012/2023	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN AMATLÁN DE CAÑAS LOCALIDAD PIE DE LA CUESTA	AMATLAN DE CAÑAS PIE DE LA CUESTA	C	05/06/23	05/07/23	101,100.00					101,100.00		100,978.08					100,978.08		\$ 121.92				\$ 121.92		PIEZAS PERSONA	15 50	15	50	100%	100%	
SUMA DE LA HOJA							3,965,200.00					3,965,200.00		3,960,418.37					3,960,418.37		4,781.63				4,781.63								
SUBTOTAL							3,965,200.00					3,965,200.00		3,960,418.37					3,960,418.37		4,781.63				4,781.63								
TOTAL							3,965,200.00					3,965,200.00		3,960,418.37					3,960,418.37		4,781.63				4,781.63								

LIC. JESUS RAFAEL SANDOVAL DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE AMATLÁN DE CAÑAS

AMATLÁN DE CAÑAS
NAYARIT
PRESIDENCIA

AMATLÁN DE CAÑAS
NAYARIT
DIRECCIÓN DE OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS

ING. JAVIER CASTAÑEDA GUTIERREZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS
AMATLÁN DE CAÑAS, NAY.

FONDO: RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)

DEPENDENCIA EJECUTORA: H. XLII AYTO. DE AMATLÁN DE CAÑAS

FECHA DE ELABORACION: 05/01/2024

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO EJERCIDO						METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBSERVACIONES	
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF / OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF / OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF / OTROS	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO	FIS.	FIN.			
2023/MF3-03-013	OP-F3-03-013/2023	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN AMATLÁN DE CAÑAS LOCALIDAD YERBABUENA	AMATLAN DE CAÑAS YERBABUENA	C	05/06/23	05/07/23	101,100.00					101,100.00		100,978.08				100,978.08		\$ 121.92				\$ 121.92		PIEZAS PERSONA	15 48	15	48	100%	100%	CON CONTRATO NUMERO MACN-FIII-002/2023, Y UN MONTO DE \$ 4 472 600.00
2023/MF3-03-014	OP-F3-03-014/2023	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN AMATLÁN DE CAÑAS LOCALIDAD EL PILON	AMATLAN DE CAÑAS EL PILON	C	05/06/23	05/07/23	93,900.00					93,900.00		93,786.77				93,786.77		\$ 113.23				\$ 113.23		PIEZAS PERSONA	15 47	15	47	100%	100%	
2023/MF3-03-015	OP-F3-03-015/2023	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN AMATLÁN DE CAÑAS LOCALIDAD LOS AGRIOS	AMATLAN DE CAÑAS LOS AGRIOS	C	05/06/23	05/07/23	93,900.00					93,900.00		93,786.77				93,786.77		\$ 113.23				\$ 113.23		PIEZAS PERSONA	15 27	15	27	100%	100%	
2023/MF3-03-016	OP-F3-03-016/2023	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN AMATLÁN DE CAÑAS LOCALIDAD SAN VALENTIN	AMATLAN DE CAÑAS SAN VALENTIN	C	05/06/23	05/07/23	65,000.00					65,000.00		64,921.62				64,921.62		\$ 78.38				\$ 78.38		PIEZAS PERSONA	10 32	10	32	100%	100%	
2023/MF3-03-017	OP-F3-03-017/2023	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN AMATLÁN DE CAÑAS LOCALIDAD LA ESCONDIDA	AMATLAN DE CAÑAS LA ESCONDIDA	C	05/06/23	05/07/23	36,100.00					36,100.00		36,056.47				36,056.47		\$ 43.53				\$ 43.53		PIEZAS PERSONA	5 16	5	16	100%	100%	
2023/MF3-03-018	OP-F3-03-018/2023	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN AMATLÁN DE CAÑAS LOCALIDAD LAS ANONAS	AMATLAN DE CAÑAS LAS ANONAS	C	05/06/23	05/07/23	28,900.00					28,900.00		28,865.15				28,865.15		\$ 34.85				\$ 34.85		PIEZAS PERSONA	5 24	5	24	100%	100%	
2023/MF3-03-019	OP-F3-03-019/2023	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN AMATLÁN DE CAÑAS LOCALIDAD EL COPALILLO	AMATLAN DE CAÑAS EL COPALILLO	C	05/06/23	05/07/23	28,900.00					28,900.00		28,865.15				28,865.15		\$ 34.85				\$ 34.85		PIEZAS PERSONA	5 22	5	22	100%	100%	
2023/MF3-03-020	OP-F3-03-020/2023	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN AMATLÁN DE CAÑAS LOCALIDAD LA LIMA	AMATLAN DE CAÑAS LA LIMA	C	05/06/23	05/07/23	36,100.00					36,100.00		36,056.47				36,056.47		\$ 43.53				\$ 43.53		PIEZAS PERSONA	5 10	5	10	100%	100%	
2023/MF3-03-021	OP-F3-03-021/2023	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN AMATLÁN DE CAÑAS LOCALIDAD EL PORTEZUELO	AMATLAN DE CAÑAS EL PORTEZUELO	C	05/06/23	05/07/23	28,900.00					28,900.00		28,865.15				28,865.15		\$ 34.85				\$ 34.85		PIEZAS PERSONA	5 16	5	16	100%	100%	
SUMA DE LA HOJA							512,800.00					512,800.00		512,181.63				512,181.63		\$ 618.37				\$ 618.37								
SUBTOTAL							4,478,000.00					4,478,000.00		4,472,600.00				4,472,600.00		5,400.00				5,400.00								
TOTAL							4,478,000.00					4,478,000.00		4,472,600.00				4,472,600.00		5,400.00				5,400.00								



GOBIERNO MUNICIPAL

CIERRE DE EJERCICIO 2023



DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO: FONDO III: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF)
DEPENDENCIA EJECUTORA: H. XLII AYTO. DE AMATLAN DE CAÑAS

FECHA DE ELABORACION 05/01/2024

DEPENDENCIA EJECUTORA:		H. XLII AYTO. DE AMATLAN DE CAÑAS		PROGRAMA:										SE URBANIZACION										NUM. DE HOJA				5		DE		6	
No. DE OBRA	No. DE OFICIO	NOMBRE DEL	MUNICIPIO	MOD.	FECHAS		INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO EJERCIDO						METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBSERVACIONES		
					APROBACIÓN Y FECHA	PROYECTO	LOCALIDAD	EJEC.	INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF / OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF / OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF / OTROS	U.M.	CANT.		ALCANZADAS DE PROYECTO	FIS.
2023/MF3-03-001	OP-F3-03-001/2023	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUVENTINO ESPINOZA	AMATLAN DE CAÑAS	C	06/06/23	04/09/23	2,347,076.21				2,347,076.21		2,347,076.19				2,347,076.19		0.02				0.02	METRO CUADRADO PERSONA	1,370.67 95	1,370.67 95	100%	100%	CON CONTRATO NUMERO MACN-FII-001/2023, Y UN MONTO DE \$ 4,796,746.51				
2023/MF3-03-002	OP-F3-03-002/2023	PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE JUAN ESCUTIA EN AMATLAN DE CAÑAS LOCALIDAD AMATLAN DE CAÑAS	AMATLAN DE CAÑAS	C	06/06/23	04/09/23	2,449,670.30				2,449,670.30		2,449,670.30				2,449,670.30		0.00				0.00	METRO CUADRADO PERSONA	1,621.33 56	1,621.33 56	100%	100%	CON CONTRATO NUMERO MACN-FII-001/2023, Y UN MONTO DE \$ 4,796,746.51				
2023/MF3-03-022	OP-F3-03-022/2023	CONSTRUCCION DE CALLE EN INGRESO A LOS AGRIOS ASENTAMIENTO LOS AGRIOS MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS	AMATLAN DE CAÑAS	C	12/09/23	11/12/23	1,000,000.00				1,000,000.00		\$ 997,443.69				\$ 997,443.69		2,556.31				2,556.31	METRO CUADRADO PERSONA	530 92	530 92	100%	99%	CON CONTRATO NUMERO MACN-FII-004/2023, Y UN MONTO DE \$ 997,443.70				
2023/MF3-03-025	OP-F3-03-025/2023	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE DE LOS MAESTROS LOCALIDAD SAN BLASITO ASENTAMIENTO SAN BLASITO	AMATLAN DE CAÑAS	C	02/10/23	20/12/23	1,130,408.38				1,130,408.38		1,130,408.38				1,130,408.38		0.00				0.00	METRO CUADRADO PERSONA	549.53 511	549.53 511	100%	100%	CON CONTRATO NUMERO MACN-FII-006/2023, Y UN MONTO DE \$ 2,258,223.68				
2023/MF3-03-023	OP-F3-03-023/2023	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CAMINO AL CECYTEN AMATLAN DE CAÑAS LOCALIDAD TEPUZHUACAN ASENTAMIENTO TEPUZHUACAN	AMATLAN DE CAÑAS	C	12/09/23	11/12/23	1,008,559.62				1,008,559.62		1,005,089.24				1,005,089.24		3,470.38				3,470.38	METRO CUADRADO PERSONA	580 1075	580 1075	100%	99%	CON CONTRATO NUMERO MACN-FII-005/2023, Y UN MONTO DE \$ 1,005,089.24				
2023/MF3-03-026	OP-F3-03-026/2023	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN AMATLAN DE CAÑAS LOCALIDAD JESUS MARIA ASENTAMIENTO JESUS MARIA CALLE EMILIO M. GONZALEZ.	AMATLAN DE CAÑAS	C	02/10/23	20/12/23	1,127,815.30				1,127,815.30		1,127,815.30				1,127,815.30		0.00				0.00	METRO CUADRADO PERSONA	540.90 421	540.90 421	100%	100%	CON CONTRATO NUMERO MACN-FII-006/2023, Y UN MONTO DE \$ 2,258,223.68				
SUMA DE LA HOJA							9,063,529.81				9,063,529.81		9,057,503.10				9,057,503.10		5,026.71				5,026.71										
SUBTOTAL							13,541,529.81				13,541,529.81		13,530,103.10				13,530,103.10		11,426.71				11,426.71										
TOTAL							13,541,529.81				13,541,529.81		13,530,103.10				13,530,103.10		11,426.71				11,426.71										

LIC. JESUS RAFAEL SANDOVAL DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE AMATLAN DE CAÑAS

AMATLAN DE CAÑAS
NAYARIT
PRESIDENCIA

ING. JAVIER CASTAÑEDA GUTIERREZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS
AMATLAN DE CAÑAS, NAY.
DIRECCION DE OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS



GOBIERNO MUNICIPAL

CIERRE DE EJERCICIO 2023



DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FECHA DE ELABORACION 05/01/2024

FONDO: RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)
DEPENDENCIA EJECUTORA: H. XLII AYTO. DE AMATLAN DE CAÑAS

DEPENDENCIA EJECUTORA:		H. XLII AYTO. DE AMATLAN DE CAÑAS		PROGRAMA:								VIVIENDA												NUM. DE HOJA		6 DE		6						
No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO EJERCIDO							METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBSERVACIONES				
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO	FIS.	FIN.					
2023/MF3-03-027	OP-F3-03-027/2023	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA DE LOS LOPEZ	AMATLAN DE CAÑAS ESTANCIA DE LOS LOPEZ	A	09/10/2023	28/12/2023	380,000.00					380,000.00		380,000.00				380,000.00		0.00				0		CUARTO PERSONA	4 16	4	16	100%	100%	OBRAS ADMINISTRACION DIRECTA	POR	
2023/MF3-03-028	OP-F3-03-028/2023	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN AMATLÁN DE CAÑAS LOCALIDAD AMATLÁN DE CAÑAS	AMATLAN DE CAÑAS AMATLAN DE CAÑAS	A	09/10/2023	28/12/2023	285,000.00					285,000.00		285,000.00				285,000.00		0.00				0		CUARTO PERSONA	3 8	3	8	100%	100%			
2023/MF3-03-029	OP-F3-03-029/2023	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA YERBABUENA	AMATLAN DE CAÑAS YERBABUENA	A	09/10/2023	28/12/2023	285,000.00					285,000.00		285,000.00				285,000.00		0.00				0		CUARTO PERSONA	3 12	3	12	100%	100%			
2023/MF3-03-030	OP-F3-03-030/2023	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD PIE DE LA CUESTA	AMATLAN DE CAÑAS PIE DE LA CUESTA	A	09/10/2023	28/12/2023	95,000					95,000		95,000				95,000		0.00				0		CUARTO PERSONA	1 3	1	3	100%	100%			
2023/MF3-03-031	OP-F3-03-031/2023	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN BLASITO	AMATLAN DE CAÑAS SAN BLASITO	A	09/10/2023	28/12/2023	475,000					475,000		475,000				475,000		0.00				0		CUARTO PERSONA	5 16	5	16	100%	100%			
2023/MF3-03-032	OP-F3-03-032/2023	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD JESÚS MARÍA	AMATLAN DE CAÑAS JESUS MARIA	A	09/10/2023	28/12/2023	402,458					402,458		402,458				402,458		0.00				0		CUARTO PERSONA	4 16	4	16	100%	100%			
SUMA DE LA HOJA							1,922,458.01					1,922,458.01		1,922,458.01				1,922,458.01		0.00				0.00										
SUBTOTAL							1,922,458.01					1,922,458.01		1,922,458.01				1,922,458.01		0.00				0.00										
TOTAL							1,922,458.01					1,922,458.01		1,922,458.01				1,922,458.01		0.00				0.00										

LIC. JESUS RAFAEL SANDOVAL DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE AMATLAN DE CAÑAS



ING. JAVIER CASTAÑEDA GUTIERREZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS
AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT
DIRECCIÓN DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS

