



GOBIERNO MUNICIPAL

RESUMEN CIERRE EJERCICIO 2022



DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FONDO:

RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF)

FECHA DE ELABORACION 04/01/2023

DEPENDENCIA EJECUTORA:

H. XLII AYTO. DE AMATLAN DE CAÑAS

NUM. DE HOJA 1 DE 5

(PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO EJERCIDO					
	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS
SC AGUA POTABLE	1,944,492.29				1,944,492.29		1,940,987.17				1,940,987.17		3,505.12				3,505.12	
DRENAJE Y LETRINAS	3,135,369.28				3,135,369.28		3,130,233.25				3,130,233.25		5,136.03				5,136.03	
SE URBANIZACION	8,304,126.43				7,618,592.43	685,534.00	8,297,653.86				7,612,119.86	685,534.00	6,472.57				6,472.57	0.00
SUMA DE LA HOJA	13,383,988.00				12,698,454.00	685,534.00	13,368,874.28				12,683,340.28	685,534.00	15,113.72				15,113.72	0.00
SUBTOTAL	13,383,988.00				12,698,454.00	685,534.00	13,368,874.28				12,683,340.28	685,534.00	15,113.72				15,113.72	0.00
TOTAL	13,383,988.00				12,698,454.00	685,534.00	13,368,874.28				12,683,340.28	685,534.00	15,113.72				15,113.72	0.00

LIC. JESUS RAFAEL SANDOVAL DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE AMATLAN DE CAÑAS



ING. JAVIER CASTANEDA GUTIERREZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS
AMATLAN DE CAÑAS, NAY.





GOBIERNO MUNICIPAL
CIERRE DE EJERCICIO 2022



DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

FECHA DE ELABORACION 04/01/2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO: FONDO III: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)
DEPENDENCIA EJECUTORA: H. XLII AAYTO. DE AMATLAN DE CAÑAS

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO EJERCIDO					METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBSERVACIONES						
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO		FIS.	FIN.				
					2022/MF3-03-002	OP-F3-03-002/2022	AMPLIACION DE LA RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE REVOLUCION EN LA LOCALIDAD DE TEPUZHUACAN MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS.	AMATLAN DE CAÑAS TEPUZHUACAN	C	28/09/22	16/09/22	481,170.25					481,170.25		479,667.89					479,667.89					1,502.36				1,502.36	METRO LINEAL PERSONA
2022/MF3-03-0019	OP-F3-03-019/2022	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN AMATLÁN DE CAÑAS LOCALIDAD JESÚS MARÍA ASENTAMIENTO JESÚS MARÍA	AMATLAN DE CAÑAS JESUS MARIA	C	13/09/22	27/12/22	495,308.48					495,308.48		494,949.70					494,949.70				358.78				358.78	METRO LINEAL PERSONA	360 130		100%	100%		
2022/MF3-03-016	OP-F3-03-016/2022	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CALLE IGNACIO ALLENDE LOCALIDAD MEZQUITES MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS	AMATLAN DE CAÑAS MEZQUITES	C	06/09/22	04/12/22	399,910.77					399,910.77		398,767.77					398,767.77				1,143.00				1,143.00	METRO LINEAL PERSONA	221.12 105		100%	100%		
2022/MF3-03-022	OP-F3-03-022/2022	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CALLE REVOLUCION, EN LA LOCALIDAD DE SAN BLASITO, MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS	AMATLAN DE CAÑAS SAN BLASITO	C	14/09/22	13/12/22	568,102.79					568,102.79		567,601.81					567,601.81				500.98				500.98	METRO LINEAL PERSONA	350 60		100%	100%		
SUMA DE LA HOJA							1,944,492.29					1,944,492.29		1,940,987.17					1,940,987.17				3,505.12				3,505.12							
SUBTOTAL							1,944,492.29					1,944,492.29		1,940,987.17					1,940,987.17				3,505.12				3,505.12							
TOTAL							1,944,492.29					1,944,492.29		1,940,987.17					1,940,987.17				3,505.12				3,505.12							

AMATLAN DE CAÑAS
 LIC. JESUS RAFAEL SANDOVAL DIAZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 DE AMATLAN DE CAÑAS

AMATLAN DE CAÑAS
 ING. JAVIER CASTAÑEDA GUTIERREZ
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
 AMATLAN DE CAÑAS, NAY.



GOBIERNO MUNICIPAL
CIERRE DE EJERCICIO 2022



DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

FECHA DE ELABORACION 04/01/2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO: FONDO III: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)

DEPENDENCIA EJECUTORA: H. XLII AYTO. DE AMATLAN DE CAÑAS

PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS

NUM. DE HOJA 3 DE 5

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO EJERCIDO					METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBSERVACIONES									
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO		FIS.	FIN.							
2022/MF3-03-001	OP-F3-03-001/2022	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE REVOLUCION, EN LA LOCALIDAD DE TEPUZHUACAN, MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS.	AMATLAN DE CAÑAS TEPUZHUACAN	C	28/09/22	16/09/22	516,830.08					516,830.08					515,216.37						1,613.71				1,613.71			METRO LINEAL PERSONA	112 45		100%	100%			
2022/MF3-03-018	OP-F3-03-018/2022	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AMATLÁN DE CAÑAS LOCALIDAD JESUS MARIA ASENTAMIENTO JESUS MARIA	AMATLAN DE CAÑAS JESUS MARIA	C	13/09/22	27/12/22	695,451.62					695,451.62					695,358.40						93.22				93.22			METRO LINEAL PERSONA	200 130		100%	100%			
2022/MF3-03-015	OP-F3-03-015/2022	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO ALLENDE EN MEZQUITES MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS.	AMATLAN DE CAÑAS MEZQUITES	C	06/09/22	04/12/22	876,997.94					876,997.94					874,491.33						2,506.61				2,506.61			METRO LINEAL PERSONA	221.12 105		100%	100%			
2022/MF3-03-021	OP-F3-03-021/2022	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE REVOLUCION LOCALIDAD SAN BLASITO MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS	AMATLAN DE CAÑAS SAN BLASITO	C	14/09/22	13/12/22	1,046,089.64					1,046,089.64					1,045,167.15						922.49				922.49			METRO LINEAL PERSONA	280.98 75		100%	100%			
SUMA DE LA HOJA							3,135,369.28					3,135,369.28					3,130,233.25						5,136.03				5,136.03										
SUBTOTAL							5,079,861.57					5,079,861.57					5,071,220.42						8,641.15				8,641.15										
TOTAL							5,079,861.57					5,079,861.57					5,071,220.42								8,641.15				8,641.15								

LIC. JESUS RAFAEL GANDOVAL DIAZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 DE AMATLAN DE CAÑAS
 NAYARIT 2024
 PRESIDENCIA

ING. JAVIER CASTAÑEDA GUTIÉRREZ
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
 AMATLAN DE CAÑAS, NAY.
 NAYARIT 2024
 DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS



GOBIERNO MUNICIPAL
CIERRE DE EJERCICIO 2022



DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

FECHA DE ELABORACION 04/01/2023

FONDO: RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)
DEPENDENCIA EJECUTORA: H. XLII AYTO. DE AMATLÁN DE CAÑAS

PROGRAMA: SE URBANIZACION

NUM. DE HOJA 4 DE 5

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO EJERCIDO					METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBSERVACIONES								
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO		FIS.	FIN.						
2022/MF3-03-007	OP-F3-03-007/2022	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN AMATLÁN DE CAÑAS LOCALIDAD AMATLÁN DE CAÑAS ASENTAMIENTO AMATLÁN DE CAÑAS	AMATLAN DE CAÑAS AMATLAN DE CAÑAS	A	31/10/22	19/11/22	1,143,104.00					1,069,404.00	73,700.00	1,143,104.00																				LOS 73,700.00 CORRESPONDEN A CONCURRENCIA DE RECURSOS DEL RAMO 28 MUNICIPAL		
2022/MF3-03-008	OP-F3-03-008/2022	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN AMATLÁN DE CAÑAS LOCALIDAD ESTANCIA DE LOS LOPEZ ASENTAMIENTO ESTANCIA DE LOS LOPEZ	AMATLAN DE CAÑAS ESTANCIA DE LOS LOPEZ	A	15/09/22	24/09/22	710,172.00					657,372.00	52,800.00	710,172.00																			LOS 52,800.00 CORRESPONDEN A CONCURRENCIA DE RECURSOS DEL RAMO 28 MUNICIPAL			
2022/MF3-03-009	OP-F3-03-009/2022	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN AMATLÁN DE CAÑAS LOCALIDAD EL ROSARIO ASENTAMIENTO EL ROSARIO	AMATLAN DE CAÑAS EL ROSARIO	A	06/09/22	17/09/22	283,660.00					259,260.00	24,400.00	283,660.00																			LOS 24,400.00 CORRESPONDEN A CONCURRENCIA DE RECURSOS DEL RAMO 28 MUNICIPAL			
2022/MF3-03-010	OP-F3-03-010/2022	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN AMATLÁN DE CAÑAS LOCALIDAD TEPUZHUACÁN ASENTAMIENTO TEPUZHUACÁN	AMATLAN DE CAÑAS TEPUZHUACAN	A	26/09/22	07/10/22	283,660.00					259,260.00	24,400.00	283,660.00																			LOS 24,400.00 CORRESPONDEN A CONCURRENCIA DE RECURSOS DEL RAMO 28 MUNICIPAL			
2022/MF3-03-011	OP-F3-03-011/2022	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN AMATLÁN DE CAÑAS LOCALIDAD MEZQUITES ASENTAMIENTO MEZQUITES	AMATLAN DE CAÑAS MEZQUITES	C	25/08/22	10/09/22	175,672.00					152,772.00	22,900.00	175,672.00																			LOS 22,900.00 CORRESPONDEN A CONCURRENCIA DE RECURSOS DEL RAMO 28 MUNICIPAL			
2022/MF3-03-012	OP-F3-03-012/2022	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN AMATLÁN DE CAÑAS LOCALIDAD SAN BLASITO ASENTAMIENTO SAN BLASITO	AMATLAN DE CAÑAS SAN BLASITO	A	17/10/22	24/10/22	282,160.00					259,260.00	22,900.00	282,160.00																			LOS 22,900.00 CORRESPONDE A UNA APORTACION DEL RAMO 28 MUNICIPAL			
2022/MF3-03-013	OP-F3-03-013/2022	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN AMATLÁN DE CAÑAS LOCALIDAD LA YERBABUENA ASENTAMIENTO LA YERBABUENA	AMATLAN DE CAÑAS LA YERBABUENA	A	05/10/22	15/10/22	223,456.00					199,056.00	24,400.00	223,456.00																			LOS 24,400.00 CORRESPONDEN A CONCURRENCIA DE RECURSOS DEL RAMO 28 MUNICIPAL			
2022/MF3-03-014	OP-F3-03-014/2022	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN AMATLÁN DE CAÑAS LOCALIDAD JESUS MARIA ASENTAMIENTO JESUS MARIA	AMATLAN DE CAÑAS JESUS MARIA	A	20/10/22	29/10/22	223,456.00					199,056.00	24,400.00	223,456.00																			LOS 24,400.00 CORRESPONDEN A CONCURRENCIA DE RECURSOS DEL RAMO 28 MUNICIPAL			
SUMA DE LA HOJA							3,325,340.00					3,055,440.00	269,900.00	3,325,340.00																						
SUBTOTAL							8,405,201.57					8,135,301.57	269,900.00	8,396,590.42																						
TOTAL							8,405,201.57					8,135,301.57	269,900.00	8,396,590.42																						

LIC. JESÚS RAFAEL SANDOVAL DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE AMATLÁN DE CAÑAS
2024
PRESIDENCIA

ING. JAVIER CASTAÑEDA GUTIERREZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
AMATLÁN DE CAÑAS, NAY.
2024
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PÚBLICOS



GOBIERNO MUNICIPAL
CIERRE DE EJERCICIO 2022



DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

FECHA DE ELABORACION 04/01/2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO: FONDO III: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)
 DEPENDENCIA EJECUTORA: H. XLII AYO. DE AMATLAN DE CAÑAS

PROGRAMA: SE URBANIZACION

NUM. DE HOJA 5 DE 5

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO EJERCIDO					METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBSERVACIONES								
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO		FIS.	FIN.						
2022/MF3-03-003	OP-F3-03-003/2022	MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN AMATLÁN DE CAÑAS LOCALIDAD LA YERBABUENA TRAMO AMATLAN DE CAÑAS LA YERBABUENA	AMATLAN DE CAÑAS LA YERBABUENA	A	27/09/22	24/09/22	908,844.00					633,183.68	275,660.32	908,844.00									0.00				0.00	0.00	METRO CUADRADO PERSONA	1893.30 240		100%	100%	LOS 275,660.00 CORRESPONDEN A CONCURRENCIA DE RECURSOS DEL RAMO 28 MUNICIPAL		
2022/MF3-03-004	OP-F3-03-004/2022	MANTENIMIENTO DE CARRETERA BARRANCA DEL ORO AMATLAN DE CAÑAS EN AMATLAN DE CAÑAS TRAMO BARRANCA DEL ORO 0 000 A AMATLAN DE CAÑAS 17 000	AMATLAN DE CAÑAS ESTANCIA DE LOS LOPEZ	A	26/09/22	12/10/22	246,470.44					221,391.34	25,079.10	246,470.44									0.00				0.00	0.00	METRO CUADRADO PERSONA	662.79 376		100%	100%	LOS 25,079.00 CORRESPONDEN A CONCURRENCIA DE RECURSOS DEL RAMO 28 MUNICIPAL		
2022/MF3-03-005	OP-F3-03-005/2022	MANTENIMIENTO DE CARRETERA EL ROSARIO TEPUZHUACAN TRAMO EL ROSARIO TEPUZHUACAN	AMATLAN DE CAÑAS TEPUZHUACAN	A	13/10/22	07/11/22	125,016.78					79,058.78	45,958.00	125,016.78									0.00				0.00	0.00	METRO CUADRADO PERSONA	236.40 125		100%	100%	LOS 45,958.00 CORRESPONDEN A CONCURRENCIA DE RECURSOS DEL RAMO 28 MUNICIPAL		
2022/MF3-03-006	OP-F3-03-006/2022	MANTENIMIENTO DE CARRETERA TEPUZHUACAN HACIA LOS CERRITOS TRAMO TEPUZHUACAN SAN VALENTIN	AMATLAN DE CAÑAS SAN VALENTIN	A	08/11/22	02/12/22	203,644.60					134,707.60	68,937.00	203,644.60									0.00				0.00	0.00	METRO CUADRADO PERSONA	402.80 3365		100%	100%	LOS 68,937.00 CORRESPONDEN A CONCURRENCIA DE RECURSOS DEL RAMO 28 MUNICIPAL		
2022/MF3-03-020	OP-F3-03-020/2022	CONSTRUCCIÓN DE CALLE ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN AMATLÁN DE CAÑAS LOCALIDAD JESÚS MARÍA ASENTAMIENTO JESÚS MARÍA	AMATLAN DE CAÑAS JESUS MARIA	C	13/09/22	27/12/22	1,609,225.95					1,609,225.95		1,609,436.62									2,789.33				2,789.33		METRO CUADRADO PERSONA	1140 130		100%	100%			
2022/MF3-03-017	OP-F3-03-017/2022	CONSTRUCCIÓN DE CALLE IGNACIO ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE MEZQUITES MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS	AMATLAN DE CAÑAS MEZQUITES	C	06/09/22	04/12/22	1,022,402.55					1,022,402.55		1,019,480.40									2,922.15				2,922.15		METRO CUADRADO PERSONA	890.00 60		100%	100%			
2022/MF3-03-023	OP-F3-03-023/2022	CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN AMATLÁN DE CAÑAS LOCALIDAD SAN BLASITO ASENTAMIENTO SAN BLASITO	AMATLAN DE CAÑAS SAN BLASITO	C	14/09/22	13/12/22	863,182.53					863,182.53		862,421.44									761.09				761.09		METRO CUADRADO PERSONA	728.00 65		100%	100%			
SUMA DE LA HOJA							4,978,786.85					4,563,152.43	415,634.42	4,972,314.28										6,472.57				6,472.57	0.00							
SUBTOTAL							13,383,988.00					12,698,454.00	685,534.00	13,368,874.70											15,113.72				15,113.72	0.00						
TOTAL							13,383,988.00					12,698,454.00	685,534.00	13,368,874.70												15,113.72				15,113.72	0.00					

LIC. JESUS RAFAEL SANDOVAL DIAZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 DE AMATLAN DE CAÑAS
 NAYARIT 2024
 PRESIDENCIA

AMATLÁN DE CAÑAS
 NAYARIT
 2024
 DIRECCIÓN DE OBRAS
 PÚBLICAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
 AMATLAN DE CAÑAS, NAY.
 ING. JAVIER CASTAÑEDA GUTIERREZ
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PÚBLICOS